

Noviembre

Refacciones de Edificios }
de Plara }

Año de 1783.

Guarderno n.º 5.º

acaba de las obras de Carpinteria
se han trabajado en esta semana
q. comizo lunes 3.º de Nov. y acabó
ado 8.º del dho con expresion de los
ales q. han devengado el año, y Ofi-
er de Carpint. que en ella se contienen.

Primeramente se ha fabri-
cado una puerta para la casa
de D.º Pedro Oracho, la q. tiene
dos ojar con el largo de dos, y
medio varas, y ancho una ter-
cia en la q. se hizieron vein-
te escopladuras y sus respec-
tivas espigas con sus cuñas
y espiches, para la dha se for-
maron quatro peñeros, y ve-
is aldarillas, el marco se es-
copleo, y se rebaxaron, y perfec-
cionaron las piernar, quedan-
do ya puerta en su lugar, y
se sigue trabajando.

Tornales q. de eng. los operarios viguientes.

	<u>Das Valor p. R.</u>	
Alro. Juan Davis.....	6.....	7.....4
Jove Ramirez.....	6.....	16.....12
Man. Paraberino.....	6.....	12.....9
Expresion de tornales		<u>28.....4</u>
Por...6. tornales.....
Por...6. dho.....
Por...6. dho.....
		<u>28.....4</u>

Don Antonio Canabate Teniente de Infant. Ingen. Contr. ordin. de Cortes. Plasas, y fronteras de C. M. encargado de Detall de las R. Obras de fortificaz. de la Cap. de Lima de esta Plaza y sus fuertes.

Certifico q. la cantidad de veinte ocho peng y quatro reales, que arriba se menciona, es la misma q. debe abonarse al Alro. y Of. de Carpint. por el trabajo q. tienen de avergado en dho. R. Obras la q. se han executado por dispos. de D. Antonio Encarnacion Capitan de Infanteria e Ingeniero, y Comandante de dho. con intervencion de D. Jove Man. de Fag Comandante de Guarn. de los Cort. de su Mag. y por que consta de la firma de D. J. No viembre de 1778

Con mi Intervencion Ant. Canabate

Ante mi

 Juan de los Rios
 Alro. de la Cap. de Lima

Enm del R. Jove Manuel de Fagte Fraxaga, Comandante de Guerra y de la R. Hacienda veinte y ocho peng y quatro reales, por los tornales que ha

2
devengado Los Carpinteros que se expresan en la
anterior Certificación. Plaza del Callao y Nov. 8^{tos} =
del 1783.

Son 28 p. 4 m.

Juan SUCIO

+ a N^o 2^o 3

Relacion de las Obras de Carpinteria q^{as} se han
trabajado en esta semana que comenzo Lunes
10^o de Noviembre, y acabo Sabado 15^o del dho.
con expresion de los jornales que han deben-
gado el M^o y Oficiales de Carpinteria que
en ella se contienen.

Primera para la Caravel
Gobernadora se ha hecho un Posti-
go, con largo de dos varas, y ter-
cia, y de ancho una vara formandose
dele tres peñones, y dos paflo-
nes, y tambien se le hizo un
Manco, con catorce escopleadu-
ras, y sus respectivas Curvas,
y espiches quedando en garado, y
concluido, entregamente en el prin-
cipal se esta formando una
Ventana apaisada, y para la dha.
se han mandado veinte y qua-
tro Balaustres, tambien se pu-
so una Chapa en el quarro q^{ue}
siempre se havra al Pintor
del Rey, y se sigue trabajan-
do.

Formales q. han cobengado los Operarios siguientes

	Dias	Valor	Per.	RS
Mtro Juan Pucio	6	à	10	7. 4
Josef Ramirez	6	à	16	12. 0
Josef Mrom. Sanaberrino	6	à	12	9. 0
				28. 4
<u>Expresion de formales.</u>				
Pon. ... Co. formales	6	à	10	7. 4
Pon. ... Co. dhov.	6	à	16	12. 0
Pon. ... Co. dhov.	6	à	12	9. 0
				28. 4

Con Antonio Canabares ^{tes} ^a ^{de} ^{Infanten.} ^è ^{de} ^{Extraord.} ^{de} ^{los} ^{Costos.} ^{Plazas,} ^y ^{Financiar} ^{de} ^{S. M.} ^{en} ^{car} ^{del} ^{Detado} ^{de} ^{las} ^{R. S.} ^{Obras} ^{de} ^{Fortificaz.} ^{de} ^{la} ^{Capital} ^{de} ^{Madrid,} ^y ^{de} ^{esta} ^{Plaza,} ^y ^{de} ^{sus} ^{Fuente.}

Certifico q. la cantidad de veinte y ocho pesos, y quatro reales, que arriba se mencionan, es la misma que debe abonarse al nro. y oficiales de Campim. por el trabajo, q. tambien devengado, en dhas. R. S. Obras, las q. se han executado, por dispos. de D. Antonio Canabares, Cap. de Infanten. è Ingeniero, de los Costos de S. M. y Comandante de dho. Cuerpo, con intervencion de D. Josef Manuel de Sagie, Comis. de guerra de los Exers. de S. M. y q. con este fin se firmo en la Plaza de S. Felipe el Callao, à 15 de Nov. de 1780.

V. B. Ant. Canabares
Con su Intervencion

Ant. Esturmianaz
Josef Manuel de Sagie
Comis. de guerra

Recivi del Sr. D. Sr. Manuel de Sagie
Traraga, Comisario de Graa y nro. de
Hacienda, veinte y ocho pesos y quatro reales

por los Jornaleros que han de engado los Carpinteros
que se expresan en la anterior Certificacion.
Plaza del Callao y Noviembre 15. de 1783.

Don 28. p. 4. ra.

Juan B. Uco


+ N^o 3^o 5

Relacion de las Obras de Carpinteria q^e
se han trabajado en esta semana que comen-
zo Lunes 17 de Nov^{re} y acabo Sabado 22 de
el dho. con exprecion de los formales que
han trabajado el M^o y Oficiales de Car-
pinteria que en ella se contienen.

Primeramente se ha hecho ca-
si de nuevo una ventana apor-
tada para la Casa del Goven-
nador, poniendole sus barido-
nes y peñaxos, y una ofa nueva
con mas diez, y seis valans-
tes que se manrotaron para
torrecaulos, en el Calabozo en q^e
se han puesto los pueros que
traxeron de Guamanga se
han puesto, diez, y seis medi-
os de nanque, con tres troves
de alfagia, clavandose los
sus cancamos, y platinas, y
se sigue trabajando.

Tornales que han devengado los Operarios siguientes

	Dias	Valor	Per.	Pta.	
M ^{do} . Juan Ponce	6	à 50	7	4	
Josef Ramirez	6	à 16	12		
Man. Ponce	6	à 32	9		
Copeccion y tornales				28	4
Por... C. tornales		à 50	7	4	
Por... C. otros		à 16	32	4	
Por... C. otros		à 32	9	1	
				28	4

D^{no} Antonio Canabate Teniente de Intendencia e Ingeniero Extraordinario, de los Excos. Plazas, y Fronteras de S.M. encargado vel. Deram. de las Obras de fortificar. de la Capital de Lima, y de esta Plaza, y sus frentes.

Certifico que la cantidad de veinte, y ocho pesos, y quatro r^{es}. que arriba se menciona, es la misma, que deve abonarse a M^{do}. y Oficiales, de Campesinaria por el trabajo que tienen devengado en otras R^{as}. obras que se han executado por dispiciz.

D^{no} Antonio Estuñianar Cap^o. de Infanteria e Ingeniero de los Excos. de S.M. y Comand. dho. Cuervo, con intervenc^o de D^{no} Josef Juan. de gles, Comisario, de Guarn. de los Excos. de S.M. y q^{ue} con el lo firmen en la Plaza del R^o. Felipe, de Callao, à 22^{da} de Nov^{bre} de 1783.

V.B.

Con^{ta} Intervenc^o Ant^o. Canabate

D^{no}. A. Estuñianar

Man. de Tagle
Paraga

Recivi del Sr. D^{no} Jose Manuel de Tagle
Comisario de guerra y Ministro de R^o. Haz

6
Veinte y ocho pesos y quatro reales, por los Formales
que han devengado, los Carpinteros que se expresan
en la anterior Certificación. Plaza del Callao
y Nov. 22 de 1783.

con 28 p. 42

Juan Buciá

7

+ N. 4.ª

Relacion de las Obras de Carpint, que
se han trabajado en esta semana q.
comenzo lunes 24. de Noviembre, y acaba
do Sabado 29. del dho con expresion de los
Jornales q. han devenido el dho, y Ofi-
ciales de Carpint. que en ella se con-
tienen.

Primo en el Calabozo
q. se destino para los Puercos q.
vinieron de Guamanga se com-
pusieron todas las tablas q. ex-
taban rotas, labandose cator-
ce tablas de Chile, tambien en la
Puerta q. tiene dho Calabozo se le
abrieron dos ventanas con una
vara, y quarta de alto cada una y
de ancho una, poniendole ocho
ligaduras de quatro pulg. de an-
cho y tres de gruesa. En otro qu-
arto de las sugerias se clava-
ron otras varas en una Puer-
ta y tambien se pusieron seis en
tacar del largo de vara y media
y se sigue trabajando.

Finados q. han deveng. 2º de Operacion siguientes

	Deus.	Valor.	2º	3º
Mos. Juan Buco	6	2	30	7
Toño Ramirez	6	2	16	12
Mari. Panabero	6	2	12	9
<u>Expres. de jornal</u>			<u>28</u>	<u>4</u>
Por 6. jornal			10	7
Por 6. 1/2			16	12
Por 6. 1/4			12	9
			<u>28</u>	<u>4</u>

D. Antonio Canabate Teniente de Infant.ª Ingeniero de Artillería
 subdito del Rey en las Plazas de Trinitaria de S. M. encargado
 del Detalle de las N.ªs de San Juan de San Pedro de la Capilla
 de Lima y de esta Plaza y sus fuertes.

Certifico q. la cantidad de veinte y ocho pesos y
 quatro reales q. arriba se menciona, es la
 misma q. debe abonarse al Sr. y Ofi.º de Canabate
 por el trabajo q. tiene desempeñado en el
 N.º de San Juan, las q. se han executado por diversos
 D. Antonio Encarnacion Capitán de Infant.ª de
 ingeniero de Artillería y Comandante de
 Cuerpo con Intervencion de D. José Manuel
 de Fagúe Coronel de Gracia de los Reales de S. M.
 a que conde la firmé en la Plaza del Sr. de
 Lima en el Callao a 23.º de Noviembre de 1783.

Con mi intervencion

Ante mí el Comandante
 D. Antonio Canabate
 D. José Manuel de Fagúe
 Plana

Reciví del Sr. D. José Manuel de Fagúe Teniente

Comandante de guerra y ministro de
 Hacienda veinte y ocho pesos y quatro
 por los jornales que han devengado los

78
Carpinteros que se expresan en la anterior certific-
acion. Plaza del Callao y Nov. 29 de 1783.

Don 28 de Abril

Juan Buzio

Recivi del Sr. D. Josef Manuel de Sagre Saraga
Comisario de Guerra de los R. Excos, la cantidad
de veinte P. correspond. a la Guabificac. q. tengo
devengada en el Mes de la fecha
Lima y Noviembre 30 de 1743.

Don 20 P. / +

Ant. Canabate

D. Antonio de Estruixiana Capitán de Inf.
fant.^a e Ingeniero y Obis. de V. M.
y Comandante de dho Cuerpo en este Reyno.



certifico q. el Subten.^{te} de Infant.^a D.
Miguel Estruixiana nombrado Ingeniero
Voluntario por Sup.^{or} Decreto del Exmo. Con.
Virrey ha puntualizado su asistencia en
trabajo velar R. Obis. que se han exe.
cutado en la Plaza del R. Felipe del Callao,
en todo el dho. de la t^{ra}. y para q. pueda
percibir la gratificación de treinta p^{ros}
q. mensualmente se le tiene asignada. Doy
la presente en Lima a 30. de Nov. de 1783.


D. An. de Estruixiana



Re. del C. Comis. de Guerra y Ministros de
R. Hacienda: por la gratificación q. ten
go devengada en todo el dho. de la t^{ra}
y para q. conste, lo firmé a 30. de Novi.
embre de 1783.

Con 30. p. +

Miguel Estruixiana



t

ⁿ D. Antonio Estruixiana Capit. de Infant.
 t. e Ingeniero de los Reys de V. M. y C.
 mand. de dho Cuerpo en este Reyno.



entifico q. D. Manuel de Moxueluz, s.
 bre-Entante de la R. Plaza del Callao,
 ha asistido puntualm. a ellas cumpli-
 endo con todo lo encargado q. ha puer-
 to a su cuidado el Ingeniero del Deta-
 ll. Desde el dia 1.º de Nov. hasta el 30.º de
 dho y para q. pueda percibir el su-
 eldo de treinta perr q. mensualm.
 gova. Soy la presente en Lima a 30.
 de Noviembre de 1783.

D. Ant.º de Estruixiana


Re. al Sr. Comis. de Gaxa y Mando.
 de R. Hacienda: treinta perr por el
 sueldo q. tengo devengado en todo el
 mes de la tra y para q. conste, lo fir-
 me y 30.º de Nov. de 1783.

Con 30.º p. +

Juan de Moxueluz

N.º 8.º

Recivi del V. D. Manuel Lopez de Tague,
 Varaga Comisario de Guerra, y Ministro de
 R. Hacienda, quatroenta, y cinco Peros los
 mismos q. se pretienen señalados por De-
 creto del V. D. Virreydon Exal. por sobre el tante
 Intercambios en las Obras de V. M. en el
 Puerto, y Presidio, por lo Comido de este Pu-
 ente de la Tra; Ministro del R. Ha-
 ciencia del Callao, y Noviembre 30 de 1783 //

Martin Gomez


Lon 45 p. M +