

Bateria

Abril de 1783.

Q. no
Lu. n.º 4

GM-CO 2.2

CAJ. 5

DOC. 151

FOL. 12

+ N.º a f

Relacion de las obras de Carpinter. que se
han trabajado en esta semana q. co-
menzo martes 1.º de Abril, y acabo Sa-
bado 5.º del dho. con expresion de los forma-
les que han devengado el dho. y Ofi. de
Carpint. que en ella se contienen.

Primera-mente se ha compues-
to el martinete grande de cla-
var entacas el qual se havia
roto a este se le puso en don-
dixantes de noble, y tambien
de los torinos clavando 300. y
otras con diez y seis clavos se
viete pulgada de largo, se han
treinta y seis entacas de ro-
ble de las q. nombran en ci-
miento para ponerlas entre
entaca y entaca, y que la agua
no quite el lantre q. ~~viente~~
se resguarda a dha. Pat. y se
sigue trabajando

Formales q. han devengado los Operarios siguientes

Dias. Valor. 1. 2.

Alto Juan Pualo	S. a 10	6	2
José Ramirez	S. a 16	10	
Juan co. Benbeni	S. a 16	10	
Dionicio Venegas	S. a 8	5	
Expres. al jornal		31	2

Por 5 formales	a 10	6	2
Por 10 dthg	a 16	20	-
Por 5 dthg	a 8	5	-
		31	2

D. Antonio Canabate Teniente Coronel de Ingenieros. Comandante de las Plazas y fuertes de V. M. en cargo del Detalle de la R. Plaza de fortificación de la Cap. de Lima, y de esta Plaza, y sus fuentes.

Certifico q. la cantidad de treinta y un pargos, y dogreales que arriba se menciona, es la misma q. debe abonarse al Toño y Oficio de Campint. por el trabajo que tienen devengado en esta R. Plaza, la q. se han executado por devocacion de D. Mariano Pasteral Teniente Coronel de Ingenieros en seguridad de la Plaza de V. M. y Comandante de dho Cuerpo, con Intervencion de D. José Manuel de Sagie Comisario de la Plaza de V. M. y para q. conste la firmo en la Plaza del Callao a 5 de Abril de 1733.

Visto bueno

Con mi Intervencion

Mariano de Pasteral

José Manuel de Sagie

Ant. Canabate

Recibi del Sr. D. José Manuel de Sagie Com. de Quenna Minirimo

de R. Hacienda la cantidad de treinta
y un peso, y doi mrs. importe de los
Ornatos q. han debengado los Individuos
que arriba Se mencionan y para que con-
te lo firmo en 5 de Abril de 1783

Son 31. 2 r.

Juan Bucio

N.º 2.º f.º 3.

Relacion de las obras de Carpintería que se han
trabajado en esta semana que comenzo
Lunes 7. de Abril, y acabo Sabado 12. del
dho con expresion de los jornales q. han
servengado el Mro. y oficiales de Carpintería
que en ella se contienen.

Primeramente se han clauado
diez y seis entacas de las que
se havian aflojado con los golpes
del agua a las q. de nuevo se les
vacaron puntas, y aviniendo un
vanchon, se han hecho veinte y
quatro entacas de las q. nombran
en cimiento, se han puesto una Vig-
tua de tres v. de largo la q. se claua
con doce claus de diez y siete pulg.
Se ha compuesto la puerta del Co-
manal de las mulas del Port, y tam-
bien se han puesto un puntal en
a una quinchia q. estaba viniendo
se al suelo, y se sigue trabajando.

Journaleros que han devengado los Operarios siguientes

Diario Valor por Día

Nombre	6	8	10	7	4
Juan Pucio	6	8	10	7	4
Jayre Ramirez	6	8	16	12	
Juan Benbeni	6	8	16	12	
Dionicio Jerezan	6	8	8	6	
<u>Expresiones de forma</u>					
Por... 6 jornaleros	6	8	10	7	4
Por... 12 d'os			16	24	
Por... 6 d'os			8	6	
					37 4

D. Antonio Canabate Teniente Infante e Ingeniero Costero
 ordinario de los Reales Plazas y Puertos de S. M. En cargo
 del Detalle de las R. Obras de fortificación de la Capital de
 Lima, y de esta Plaza y sus puertos.

Certifico que la cantidad de treinta y siete pesos y quatro
 reales, que arriba se menciona, en la misma que se
 le acordase al año, y d'os de Campint. por el trabajo
 que tienen devengado en dichas R. Obras las que se han
 executado por disposición de D. Mariano Pustexla Teniente
 Coronel de Infanteria e Ingeniero en Segunda de los Reales
 y Comandante de dicho Cuerpo con Intervención de D. Juan
 Manuel de Sagla Comisario General de los Reales y
 que con todo lo conforme en la Plazuela de Felipe el
 día de 12 de Abril de 1783.

Esto bueno
 Conm. Intervencion
 Mariano de Pustexla
 Juan Manuel de Sagla
 Ant. Canabate

Rev. V. del Sr. D. Josef Manuel
 de Jayre y Lavaza
 Comandante de Guerra

ve R.¹ y Carriena: La cantidad de tierra
y si se pones quatro m¹es. impone de los
Tornales que han cobengado los Indibi-
duos que arriba se mencionan y para
que corra lo firmo Dy 12 de Ab.
ve

1783

on 37, 4 r.

Juan Bucio

Relacion de las Obras de Carpint. que se
han trabajado en esta semana que comen-
zó Lunes 14. de Abril, y acabó Sábado 26 del
dho en la semana inmediata con expre-
cion de los jornales q. han devengado el
dho y ofi. de Carpint. q. en ella se con-
tienen.

¶

Primeramente se Pan arremado
de nuevo a guarenta y dos entacas
las cabezas; esto es, de las q. obsequi-
cian en dia parado con lo q. per-
te el Mar a estas velas asi vienen
son enunchos, y tambien velas hi-
zieron sus puntas, y se bolbieron
a clavar. Se han hecho entacas
estas q. nombran en ymiento tres.
vta, y veis, para clavarlas en las
distancias q. media de entaca a en-
taca, tambien se ha compuesto el
mantinete de clavarlas amano
poniendole una picana de lumina, y
se sigue trabajando.

Tomales q. han de ser. los de penamora siguientes.

Valor p. R.

Mro. Juan Bucio.....	7. a. 10. 8. 6.
Jove Ramirez.....	7. a. 16. 14.
Mro. Benbeni.....	7. a. 16. 14.
Dionicio Venegas.....	7. a. 8. 7.
Expresion de jorn.	43. 6.
<hr/>	
Por... 7. jornales.....	7. a. 10. 8. 6.
Por... 7. d. 1/2.....	7. a. 16. 14.
Por... 7. d. 1/2.....	7. a. 16. 14.
Por... 7. d. 1/2.....	7. a. 8. 7.

43. 6.

D. Antonio Canabate, Teniente de Infant. a. Ingen. Extraord. velon Excto. Plaza y fronteras de S. M. encargado del Detall de las Obra de fortificacion de la Capta. de... y de esta Plaza y sus fuentes.

Certifico que la cantidad de quarenta y tres pesos y seis reales que arriba se menciona en la minuta q. debe abonarse al Sr. y Ofy. de Campa. por el trabajo que tienen devengado en dhar las obras, las q. se han executado por disposicion de D. Mariano Lusterla Ten. Com. de Infant. a. Ingen. en segundo del Excto. Plaza y fronteras de S. M. y Comand. de dho. Cuerpo con Intendencia de D. Jose Maria de Sagles Comis. de guerra del Excto. de S. M. y para q. conste la firmo de la Plaza del R. Felipe del Callao a 26. de Abr. 1783.

Con mi Intervencion

Listo bueno
Mariano de Lusterla

Ant. Canabate
Man. de Sagles
Sagles

Recibi el 8. 2. 1783. Jph. Maria de Sagles

Traxaga comissario a Fuxa y summo
 a R. Clar. loy Quarenta y tres p. lio
 x. p. q. se dicen en la relacion antecedente
 te para lo firmo q. en ella se coo-
 pueran. com. a Fuxa 26 a Abril
 a 1783.

Son 43 p. 62 p. }

Juan Buzio

N.º 11.º a. e. f.º

Relacion de las Obiias de Campint. q. se han
trabajado en esta semana q. comenzo Lunes
28. de Abril, y acabo Miércoles 30. del dho con
expresion de los jornales q. han de eng. el dho
y d. fis. de Campint. que en ella se contienen.

En esta semana en la entacada se han
puesto tres montes de mangle
con el largo cada uno de 10 y me-
dia varas en esta se avieron
treinta y dos varas, y en ellos
se clavo el mismo numero de cla-
vos de diez y siete pulgadas de lan-
go cada uno. Tambien se compuso
un carro de cargar varas en la
Plaza, y se sigue trabajando.

Formales q. han desengado los operarios viguenter.

	Dias.	Valor.	1. ^a	2. ^a
Mtro. Juan Bucio	3.	à 10.	3.	6.
Jove Manuel	3.	à 16.	6.	
Mtro. Berberxi	3.	à 16.	6.	
Dionicio Venegas	3.	à 8.	3.	
<u>Expresion de jorn.</u>			<u>18.</u>	<u>6.</u>

Por 3. jornales	à 10.	3.	6.	/
Por 6. dias	à 16.	12.		/
Por 3. dias	à 8.	3.		/
			<u>18.</u>	<u>6.</u>

D. Antonio Canabate Then. de Infant. e Ingen. Contraxid. velo de Exorta. Plaza, y fronteras de S. M. encarg. vel de tall. velos R. D. Juan de, Pontificas. vela Cap. de Lima, y se esta para y sus fuentes.

Certifico q. la cantidad de diez y ocho pesos y vein real. que aqui se ve mencionada, en la misma q. debe abonarse al dicho y Ofiz. de Campes. por el trabajo q. tienen desengado en dñar. D. Juan de, q. se han executado por disposicion de D. Mariano Casterla Then. de Coron. de Infant. e Ingen. en Segundo velo Exorta. Plaza, y fronteras de S. M. y Comand. de dicho Campes. con intervencion de D. Jove Manuel de Fagle Comis. de Gracia velo Exorta vel S. M. y para q. conste de firme en la Plaza el Calle a 30. de Abril de 1783.

Visto bueno

Con m. Intervencion

Ant. Canabate

Mariano de Casterla

Jove Manuel de Fagle

Recibi el 8. de Sep. man. de Fagle

Trazaaga com. de Faga y ultimo de

N.º. de los diez y ocho p.º. de
q.º. se dicen en la relacion ante
cedente para los fines q.º. en ella
se expresan. Com.º. a Taxa 30

a Abril de 1783.

son 18 p.º. 6 r.º. 3

Justo Bucio

D.^{no} Mariano Pustelza Ten. Coron. de Infant.
Ingeniero Ensegundo, y Comand. velos desti-
nador en esta Capital.

Certifico q. D.^{no} Manuel Manieluz sobre-
estante de esta R. Plaza ha asistido pui-
tualm.^{te} a ellas cumpliendo con todo el en-
cargon q. ha puesto a su cuidado el Ingeni-
ero del Detall: Desde el dia primero de Abril
hasta el treinta del dho, y para que pueda
percibir la gratificacion de treinta pesos
que mensualmente tiene asignados. Doy la
previente en Lima a 30. de Abril de 1783.

Mariano de Pustelza

Re. del Comd. de Guaya y Minirt. de R. Sta.
cienda: treinta pesos por el vuelo q. ten-
go devengado en todo el mes de la dha. y par-
ta q. conite lo firme a 30. de Abril de 1783.

Con 30. p.^o

Man. Manieluz

11

N.º 7.º

f.º 11

Recivi del Sr. D. Josef Manuel de Fajle
 Comisario de Guerra de los R.ºs. E.ºs. la
 cantidad de ochenta p.º correspondiente a las gra-
 tificaciones q.º tiempo devengadas desde 1.º de Enero
 de este presente Año hasta el dia de
 la fha. Lima y Abril 30 de 1783.

Don 40 p.º

Ant. Canabateff


+




Yo el Sr.
 Juan Antonio Ovalle
 Comisario de Guerra
 de los R.ºs. E.ºs.

N.º 8.º

vi

N.º del S.º Sr. Manuel Jose de Fagel Vasquez
 Comisario de Guerra y Ministro de N.º Hacienda
 da quarenta y cinco p. los mismos q. se mantienen
 señalados Menvalm. p.º Sobrestante Intendente
 en las Obras de Albañileria Avi en el Previdio co-
 mo en las Batherias q. se estan construyendo y
 seaxplener p.º lo corrido de este presente Mes de la
 fha. Ministerio de N.º Hacienda del Callao y Avri
 30 de 1783 #

Martin Gomez


En Asp. #

1214