

Mes de Octubre de 1812.

Carta para la Obra del Aljibe que
se esta executando, para Deposito de
Agua, dentro del Castillo Real Felipe
del Callao.

Guadalupe Inico



Relacion de los gastos ocurridos en el acopio de materiales, para la
a del Algibe que se va à construir para depositar el Agua en la Plaza del Sr.
Alfonso del Callas en el corriente mes de la fecha. Al saber

Materiales

Por 64,, Canchales de Cal à 30, D. Canchales	240-0
Por 6000,, Ladrillos de labrar à 16, pesos Millar	96-0
Por 50, viages de Arena de Rio à 6 D.	37-4
Suma	373-4

Don Manuel Olaguer Feliu, Coronel del Real Cuerpo de Ingenieros
del Exército; Encargado del Detalle de las R. Obras de Fortificación de esta Capita-
l y Plaza del Callas.

Certifico: Que los Trecientos setenta y tres, p. qua-
tro r. que contiene la anterior Relacion con los Mismos que se han
invertido por disposicion del Sr. Comandante de Ingenieros, y paga-
do con intervencion del Sr. Marques de Torre Tagle, Comisario de
Guerra, Ministro de Real Hacienda y Marina, segun se expresa; y
p. q. contra doy la presente en la Plaza del Callas à treinta y
uno de Octubre De Mil ochocientos doce.

V B

Molina

Manuel Olaguer Feliu,
Por Disp. del Sr. Comisario
N. de Micangolarena

Si que el mes de Noviembre de 1812.

De D. J. de la
T. de M.

N.º 2.

Relacion de los gastos ocurridos en el Alcopio de Materiales p. la obra
 del Algibe, que se va a construir para depositar el Agua en la Plaza del Sr.
 Felipe del Callao en el mes de la fecha: A saber

Materiales

Por 40, Calizas de Cal a 30, d. Calizos.....	155 -- 0
Por 5000, Ladrillos de labrar a 16, p. millas 4mp.....	80 -- 0
Por 30, viages de arenas de rio a 6 d.....	22 -- 4
Suma.....	<u>257 -- 4</u>

Don Manuel Otaguer Felin, Coronel del Real Cuerpo de
 Ingenieros del Ejercito, encargado del Detalle de las Reales obras de Forti-
 ficacion de esta Capital y Plaza del Callao.

Certifico: Fue los Doscientos cinquenta y dos pesos
 quatro d. que contiene la Anterior Relacion con los mismos que se
 han invertido por disposicion del Señor Comandante de Ingenie-
 ros y pagado con intervencion del Señor Marques de Torre-
 Tagle, Comisario de Guerra, Ministro de Real Hacienda y Ma-
 rina, segun se expresa, y p. q. conste doy la presente en la Pla-
 za del Callao a treinta de Noviembre de mil ochocientos
 doce.

V. B.
 Molina
 Por Dup. del Sr. Comisario
 Nicom. de Micangolacuna
 Man. Otaguer Felin

Sigue el mes de Diciembre del 812.

... de los gastos sueltos en el acopio de ³ ~~Wine~~ ^{Wine}, para la obra del Aljibe que se va a ³ ~~Wine~~ ^{Wine}
 ... ³ ~~Wine~~ ^{Wine} el Agua, en la Plaza del Real Felipe del Callao en el mes de la ~~fructu~~ ^{fructu}

Materiales

P. 12

Pox 58, Cabales de Cal a 30. ² Cabal	257-4
Pox 2000, Ladillos de labra a 16, p. ⁸ millan	32-0
Pox 10, viajes de arena de 20 a 6 ² viaje	7-4
Pox 234, viajes de piedra en bormos a 2 ¹ / ₂ ²	73-5
Pox 100, Cortexas a 1 ¹ / ₂ ²	58-6
Pox 1, Medida de un pie cubico de asadelato y otra de un quaxtillo	3-0


Suma - 351-7

Don Manuel Olaguer Feliu, Coronel del Real Cuerpo de ² ~~Ing~~ ^{Ing} del Exerito
 cargo del Detalle de las Reales Obras de Fortificacion de esta Capital y Plaza del Callao.

Certifico: Fue los Frecientos cinquientay un p. ² ~~die~~ ^{die}
 que contiene la Anterior Relacion con los vimos que se han invertido por
 disposicion del ² ~~Senor~~ ^{Senor} Comandante de Yngeminas, y pagado con intervencion del
² ~~Senor~~ ^{Senor} Marques de Torre Tagle, Comisario de Guerra, Ministro de Real Ha-
 cienda y Marina, segun se Manifiesta; y p. ² ~~af~~ ^{af} ante dy la presente en la
 Plaza del Callao a treinta y uno de Diciembre de mil ochocientos doce.


S. B.

Man. Olaguer Feliu

Molina


Don ^{on} ~~Occup~~ ^{Occup} del ² ~~S~~ ^S Comisario

Man. de Miergolana



Sigue el mar de Ereno de 8813.

N.º 4. 4

Relación de los gastos ocurridos en la obra del Aljibe y acopió de materiales p.
 que se está construyendo en esta Plaza p.^a depositar el agua, en el mes de la fha.
 saber

<u>Albaniles</u>		<u>P</u>	<u>d</u>
Juan Arana 12. dias a 10. x d	-----	15	0
Antonio Molina 12. dias a 10. d	-----	15	0
Antonio Castillo 10. dias a 9. d	-----	11	2

<u>Desterrado Albanil</u>			
Santiago Oliveras 12. dias a 3 x d	-----	4	4
Por la gratificación de 3. desterrados amañadores de cal		}	6-0
en 12. dias a $\frac{1}{2}$ x. cada uno por dia.			
Caporales, Andres Piexo 12. dias a 1 x l	-----	}	4-4
Antonio Lopez 12. dias a 1 x l	-----		
Maniano Uribe 12. dias a 1 x l	-----		

<u>Materiales</u>			
Por 32. viajes de arena de Rio a 6. d. viaje	-----	24	0
Por 115. viajes de piedra en boricos a 2 1/2 d. viaje	-----	35	7 1/2
Por 54. Canchales de cal a 30. d. Canch	-----	202	4
Por 3500. Ladillos de labrar a 16. p. millar	-----	56	0
Por 239. Carretadas de piedra a 3. d. Carretada	-----	32	1
		<u>Suma</u>	<u>456. 6 1/2</u>

Don Manuel Olaguer Feliu, Coronel del Real Cuerpo
 de Ingenieros del Exercito; Encargado del Detalle de las R.^{as} Ob.^{as} de Forti-
 ficación de esta Capital y Plaza del Callao.

Certifico: Que los Cuatrocientos cincuenta y seis pesos
 y medio x. que contiene la Anterior Relacion son los mis-
 mos que se han invertido, por disposicion del Senor Comand.

de Ingenieros y pagado con intervencion del Sr. Marqués de
Torre Tagle, Comisario de Guerra, Ministro de Real Hacienda y
Marina, segun se expresa, y p. q. ante doy la presente en la
ciudad del Callao a treinta y uno de Enero de Mil Ochocientos trece

V. B.

Miguel O'Farrill

Molina
H. B.

Por Oup. del S. Comisario

Francisco de Mier y Llanusa

[Signature]

[Faint stamp and text]



Sigue el mes de Febrero de 1813.

relacion de los gastos ocurridos en la obra del Algibe y acopio de ⁵man
 der para el que se esta construyendo en esta Plaza p.^a deposito del agua, en
 mes de la fecha: a saber

Albanile

Antonio Molina 17, d. ^o a 10. x	25-2
Juan Arana 23, d. ^o a 10. x	28-6
Antonio Carrillo 23, dias a 9, x	25-7

Desterrado Albanil

Santiago Oliveros 23, d. ^o a 3, x	3-5
Pox 2, id. en 12, d. ^o a 1, x. cada uno al dia	3-0
Pox la gratificacion de 7. desterrados en 23. d. ^o	9-5
de trabajo	
Caporales, Andres Tierras 23, d. ^o a 1, x	8-5
Antonio Loper 23, d. ^o a 1, x	
Maxiano Uri 23, d. ^o a 1, x	
Pox 2, Alfagias compradas en	40-4

Materiales

Pox 96, Cahnos de Cal a 30. n. Cahn	360-0
Pox 2000, Ladillos de labrax a 16, p. ^a Millan	32-0
Pox 68, viages de arena de rio a 6 n.	51-0
Pox 52, viages de piedra en boricos a 24 n.	16-2
Total	605-4

Don Manuel Olaguex Felix, Coronel del R.^o Cuerpo de
 Ingenieros del Exército: encargado del Detalle de las Reales obras
 Fortificacion de esta Capital y Plaza del Callao.

Certifico: Que los Seiscientos cinco p.^a quatro
 x, que contiene la antexion Relacion son los mismos

que se han invertido por disposicion del Ex^{to} Com
dante de Yng^a y pagado con intervenscion del Senor
Marques de Torre Tagle, Comis^o de Guerra, Minis
de R.^a Hacienda y Maxima, segun se espusiera; y po
que comete hoy la presente en la Plaza del Call
a veintey ocho de Febrero de mil ochocientos ta
ce.

Man^l Oleguén Felis

Y B
Maxima
H^o 2

Don Ocu^o del S. Comisario
Farr. de Micangolannaff

Sigue el mes de Mayo de 1813.

Relacion de los gastos ocurridos en el Acopio de Material para la Obra del Aljibe que se está construyendo para depositar el Agua en la Plaza del Real Felipe del Callao en el mes de la fecha. Haber

Albaniles

Antonio Molina 26, dias a 10, d.	32-4
Juan Arana 9, dias a 10, d.	11-2
Manuel Morales 3, dias a 10, d.	3-6
Antonio Castillo 11 1/2 dias a 9, d.	12-7 1/2

Desterrados Albaniles

Santiago Olivera 26, dias a 3, d.	9-6
Por 3, Desterrados Albaniles 26, dias a 1, d. cada uno por dia	9-6
Por la gratificacion de 7, Desterrados 26, dias a 1/2, d. cada uno por dia	11-3
Caporales, Andres Fierro 26, dias a 1, d.	3-2
Antonio Lopez 26, dias a 1, d.	3-2
Maximiano Otis 26, dias a 1, d.	3-2
Por 27, q. de rebo a 11 p. q.	306-7

Material

Por 30, Cahizes de Cal a 30, d. Cahiz	337-4
Por 1000, Ladrillos de labran a 16, p. millon	64-0
Por 28, viages de Areno de rio a 6, d.	23-0
Por 54, viages de piedras en borricos a 2 1/2, d.	16-7
Total	847-2 1/2

Don Manuel Olaguex Feliu, Coronel del Real Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, Encargado del Detalle de las R. Obras de Fortificacion de esta Capital y Plaza del Callao.

Certifico: Fue los Ochocientos quaxentay siete p. dos y medio d. que contiene la Anterior Relacion con los

Miemos que se han insertado por disposicion del Señor Com
dante de Ingenieros y pagado con interseccion del Señor
ques de Torre Tagle, Comandante de Guerra, Ministro de Real
cienda y Marina, segun se expresa; y p. q. conote doy la presente
en la Plaza de Callao a treinta y uno de Marzo de mil och
cientos trece.

V. B.

Manuel Olaguer Felgu

Molina

F. C.
Mam. de Nicargolann

Sigue el mar de Abril de 1813.

N.º 7.
 Relacion de los gastos ocurridos en el acopio de materiales para la obra del
 Muelle que se está construyendo para depositar el agua en la Plaza del Real Felipe
 en Callao en el mes de la fecha: a saber

p. 70

Albaniles

Antonio Molina 23, dias a 20. d	26--2
Juan Arana 18, dias a 20. d	22--4
Manuel Molina 23, dias a 20. d	25--0
Antonio Castillo 12, dias a 20. d	53--4

Desterrados Albaniles

Santiago Oliveros 23, dias a 3. d	7--7
Por la gratificacion de 3, Desterrados albaniles	7--2
Por la gratificacion de 6, Desterrados empleados en servicio extraordinario de la obra	8--4
Caporales, Andres Fierro 23, dias a 1. d	2--5
Antonio Lopez 23, dias a 1. d	2--5
Maniano Ortiz 23, dias a 1. d	2--5
Por 8, taxas de aserrío a 2 p. d	16--0

Materiales

Por 122, Canchales de Cal a 30. d. Canch.	457--4
Por 7000, Ladillas de labrax a 16, p. milla	112--0
Por 34, viages de arena de rio a 6. d. viage	70--4
Por 74, viages de piedra en boricos a 24. d.	23--5

Total. p. 797--7

Don Manuel Olaguera Felix, Coronel del 1.º Cuerpo de Ing. del Ejercito,
 encargado del Detalle de las Obras de Fortificacion de esta Capital y
 Plaza del Callao.

Certifico: Que los Setecientos noventa y siete pesos
 siete reales que contiene la Anterior Relacion son los mismos

que se han invertido por disposicion del Senor Comandante de Yng
ros y pagado con intervencion del Senor Don Francisco Miangola
Comisario de Guerra, Almitas de Real Hacienda y Maxima, segun
expresa; y p.^a q.^a conste doy la presente en la Plaza del Callao a
inta de Abril de mil ochocientos trece.

V.B.

Man. Olaguer Feliz

Molina

Man. de Miangola



Sigue el mes de Mayo de 1813.

178.

Relación de los gastos ocurridos en el acopio de Materiales p.^a la obra del Aljibe
 que se está construyendo para depositar el agua en la Plaza del Sr. Felipe del
 Callao en el mes de la fecha: a saber

Albaniles

Antonio Molina 13. d. ⁸ a 10. d.	16-2
Juan Arana 13. d. ⁸ a 10. d.	16-2
Manuel Morales 13. d. ⁸ a 10. d.	16-2
Antonio Castillo 6. d. ⁸ a 9. d.	6-6

Desterrados Albaniles

Santiago Oliveros 13. d. ⁸ a 3. d.	4-7
Por la gratificación de 3. desterrados albaniles	4-0
Por la gratificación de 11. desterrados empleados en tra- ticio extraordinario de la obra	7-2
Caporales, Andres Pizaro 13. d. ⁸ a 1. d.	5-5
Maxiano Ota 13. d. ⁸ a 1. d.	5-5
Tore Poro 13. d. ⁸ a 1. d.	5-5

Materiales

Por 73, Canchales de cal a 30. d. Canch.	273-6
Por 10000, Ladillos de labras a 16. p. miller	160-0
Por 40, viajes de arena de río a 6. d. viaje	30-0
Por 180, viajes de piedra en bormos a 2. d. viaje	56-2
Por 100, tercios de cañas a 3. d.	43-6

Aseros

Por 22, tareas de aserío a 2. p. tarea	44-0
Por 30, alfagias con 2. 1/3 d. a 12. d. v. ^a Imj.	357-0

Total. 1005-2

Don Juan Rodriguez Ballertexas, Teniente del Regimi-
 ento de Inf.^a de Lima, e Ing.^o voluntario, encargado del Dotal de
 las N.^{as} Obras de Fortificación de esta Capital y Plaza del Callao.

Certifico: Que los Mit un pesos dos reales
 que contiene la Anterior Relación son los mismos que se
 han invertido por disposición del Senor Comandte de Ing.^o

y pagado con interseccion del Sr Dⁿ Francisco Miango-
lanna. Comisario de Guerra y Marina, segun se expresa; y para
que conste doy la presente en la Plaza del Callao a treinta
y uno de Mayo de Mil ochocientos trece.

V. B.

Molina
H. S.

Juan Ballert
T^{te} Com. de Miangolanna

Sigue el mar de Tunis de 1813.

Relacion de los gastos ocurridos en el Pegoso de materiales p.^a la obra del Aljibe que se está construyendo para depositar el agua en la Plaza del Real Felipe en el mes de la fecha: a saber

<u>Carpinteros</u>	
Cipriano Mora 15 ¹ / ₂ dias a 14. d.	20-5
<u>Desterrados Carpinteros</u>	
Santiago Bahamonde 5, d. ⁸ a 14. d.	2-4
Felipe Saez 12, d. ⁸ a 3. d.	4-4
Feliciano Olivares 12 dias a 1. d.	5-4
Tore Carrillo 12 dias a 1. d.	5-4
Pedro Unguico 12 dias a 1. d.	5-4
Carlos Araujo 12 dias a 1. d.	5-4
<u>Aserrio</u>	
Pox 2, taxcas a 2, pero 8.	4-0
<u>Albaniles</u>	
Antonio Molina 2, dias a 10. d.	2-4
Manuel Morales 7, dias a 10. d.	8-6
Juan Arana 12, dias a 10. d.	15-0
Antonio Castillo 7, dias a 9. d.	7-7
<u>Desterrados Albaniles</u>	
Santiago Olivares 12, dias a 3. d.	4-4
Juan Bautista Montano 5, dias a 1. d.	0-5
Pox la gratificacion de 7, desterrados que se emplean en servicio extraordinario de la obra.	5-0 ¹ / ₂
Caporales, Andres Picazo 7, dias a 1. d.	0-7
Manuel Pozo 7, dias a 1. d.	0-7
Mariano Ortiz 7, dias a 1. d.	0-7
Antonio Corban 7, dias a 1. d.	0-7
<u>Materiales</u>	
Pox 92, Cahizes de Cal a 30. d. Cahiz.	367-4
Pox 13000, Ladillas de labrax a 16, p. millar.	208-0
Pox 59, viages de arena de rio a 6. d. viage.	44-2
Pox 120, viages de piedras en Carretas a 3, d. viage.	45-0
Pox 15, viages de piedras en boricos a 2 ¹ / ₂ d. viage.	4-5 ¹ / ₂
Total	754-3


Don Juan Ballerteros, Sente del Regimiento de Inf.^a de Lima e Ingeniero voluntario, encargado del Detalle de las Obras de Fortificacion de esta Capital y Plaza del Callao.

Certifico: Fue los Setecientos cinquenta y quatro p.^{as} tres d.^{as} que contiene la anterior Relacion con los mismos que se

han insertido ~~por~~ ^{de} ~~orden~~ ^{del} Sr Comandante de Ingenieros,
pagado con intervencion del Sr Don Francisco Mingolaxa, Comisario
de Guerra, Ministro de Real Hacienda y Marina, en la expresada
y para que conste doy la presente en la Plaza del Callao a tre-
ta de Junio de mil ochocientos y trece.

V. B.

Molina



Fernando de Mingolaxa Juan Ballerren



Sigue el mar de Tulio de 1813.

Relacion de los gastos ocurridos en el Acopio de materiales p.^a la obra del Aljibe que
 está construyendo para depositar el Agua en la Plaza del gallao en el mes de la fecha.
 serben

Carpinteros

Cipriano Mora 25 1/2 dias a 14 d. ----- 44-5
 Francisco Muñoz 24 dias a 3 d. ----- 24-0

Desterrados Carpinteros

Pelipe Saenz 27 dias a 3 d. ----- 10-3
 Feliciano Olivares 27 dias a 3 d. ----- 3-3
 Jose Carrillo 27 dias a 1 d. ----- 3-3
 Carlos Trausa 27 dias a 1 d. ----- 3-3
 Pedro Ungria 27 dias a 1 d. ----- 3-3
 Para colar ----- 0-2

Albaniles

Antonio Molina 27 dias a 10 d. ----- 33-6
 Manuel Morales 27 dias a 10 d. ----- 33-6
 Juan Arana 27 dias a 10 d. ----- 33-6
 Antonio Castillo 27 dias a 3 d. ----- 30-3

Desterrados Albaniles

Santiago Olivares 27 dias a 3 d. ----- 10-3
 Por la gratificación de 3 desterrados Albaniles ----- 9-3
 Por la gratificación de 3 desterrados empleados en servicio ex-
 traordinario de la obra ----- 12-1 1/2
 Caporales, Andres Pizarro 27 dias a 1 d. ----- 3-3
 Manuel Poro 27 dias a 1 d. ----- 3-3
 Maxiano Ortiz 27 dias a 1 d. ----- 3-3
 Antonio Forban 27 dias a 1 d. ----- 3-3

Materiales

Por 146, Cahnas de Cal a 30 d. Cahn y mp ----- 547-4
 Por 20750, Ladillos de labras a 16 p. millas ----- 332-0
 Por 33, rages de arena de no a 6 d. raga ----- 60-6
 Por 84, rages de piedras en Carretas a 3 d. raga ----- 33-4
 Por 44, rages de piedras en boricos a 2 1/2 d. ----- 13-6

Total ----- 1254-6 1/2


Don Juan Ballertexas, Fomento del Reginto de Inf.^a de Lima e Ing.^o ro-
 untario, encargado del Detalle de las obras de Fortificación de esta Capital y Plaza
 del gallao.

Certifico: Que los Mil doscientos cincuenta y qua-
 tro pesos, seis y medio d. que contiene la anterior Relacion son los
 mismos que se han invertido por disposicion del Señor Comand.^{te}

de Ingenieros, y pagado con intervencion del Señor Don Francisco
de Miangolarra, Comisario de Guerra, Ministro de Hacienda y Ma-
na, segun se expresa; y para que conste doy la presente en la Plaza
Callao à treinta y uno de Julio de mil ochocientos trece.

V B.

Molina



Fco. de Miangolarra

Juan Ballertero



Sigue el mar de Agosto de 1813.

Relacion de los gastos ocurridos en el acopio de materiales para la obra del Aljibe q.
se está construyendo para depositar el agua en la Plaza del Callao, en el mes de la fecha:
a saber:

<u>Carpinteros</u>		P	R
Cipriano Mora 11 dias a 14 d.		19	2
Francisco Muñoz 3 dias a 3 d.		9	0
<u>Desterrados Carpinteros</u>			
Felipe Saenz 11 dias a 3 d.		4	1
Feliciano Alvarez 11 dias a 1 d.		5	3
José Carrillo 11 dias a 1 d.		1	3
Pedro Ongre 11 dias a 1 d.		1	3
<u>Albaniles</u>			
Antonio Molina 24 dias a 10 d.		30	0
Manuel Morales 24 dias a 10 d.		30	0
Juan Axana 23 1/2 dias a 10 d.		29	3
Antonio Castillo 22 1/2 dias a 9 d.		25	2 1/2
<u>Desterrados Albaniles</u>			
Santiago Oliveras 24 dias a 3 d.		9	0
Por la gratificación de 3 Desterrados Albaniles		3	2
Por la gratificación de 3 Desterrados empleados en re- vicio extraordinario de la obra.		11	2
Caporales, Manuel Pazo 18 dias a 1 d.		2	2
Andrés Fierro 24 dias a 1 d.		3	0
Maxiano Ortiz 24 dias a 1 d.		3	0
Antonio Porban 24 dias a 1 d.		3	0
<u>Materiales</u>			
Por 36, Cahizes de Cal a 30, d. Cahiz.		135	0
Por 37000, Ladillos de labraz a 16, pesos Millas.		592	0
Por 80, riages de arena de río a 6, d. riage.		60	0
Por 82, riages de piedras en bozacos a 2 1/2 d. riage.		25	5
Por 6, Trazones de rebo con peso de 11, qq. 3, @ 22, lb. a 13, p. 4, d. qq.		161	4 1/2

Total 1165-1

Don Juan Ballasteros Teniente del Regimiento de Inf.
de Lima, e Ing. Voluntario, encargado del Detalle de las obras de Fortificación de la
Capital y Plaza del Callao.

Certifico: Que los mil ciento sesenta y cinco p.m.d.

que contiene la Anterior Relacion con los mismos que se han invertido
por disposicion del Senor Comandante de Ingenieros, y pagado con inter-
vencion del Senor Don Francisco Miangolarra, Comisario de Guerra, Mi-
nistro de Hacienda y Marina, en la expresada obra; y p. q. con este doy
la presente en la Plaza del Callao a treinta y uno de Agosto de mil ochoci-
entos trece.

V B.

Molina

Francisco Miangolarra

Don Juan Ballerono

[Signature]

[Signature]

Si
10^e de el mes de Septiembre de 1813.

Relacion de los gastos à que han ascendido en el presente mes de la fecha los jornales
y materiales de la obra de las bvedas à prueba que se estan construyendo en esta Pla-
za à saber

Albaniles

P. R.

Antonio Molina 26, dias à 10. d.	32--4
Manuel Morales 26, dias à 10. d.	32--4
Juan Arana 26, dias à 10. d.	32--4
Antonio Castillo 23, dias à 9. d.	25--7

Desterrados Albaniles

Santiago Oliveras 22, dias à 3. d.	8--2
Por la gratificacion de 2, desterrados albaniles	7--2
Por la gratificacion de 7, desterrados empleador en servicio extraordinario de la obra	12--5
Casorales, Andres Fierro 26, dias à 1. r.	3--2
Manuel Poro 26, dias à 1. r.	3--2
Maniano Ortiz 26, dias à 1. r.	3--2
Antonio Urban 26, dias à 1. r.	3--2
Por 1 Alfagia con 7. v. à 20. d. v.	57--4
Por 3, tareas de azeruo à 2, p. tarea	6--0

Materiales

Por 30, Cahiz de Cal à 30. d. Cahiz	337--4
Por 28250, Ladillos de labran à 16, pesos millar	452--0
Por 96, viages de arena de rio à 6. d. viage	72--0
Por 142, viages de piedras en boricos à 2 ⁴ / ₁₀ d.	44--3

Total 1093--7

Don Juan Ballesteros, Teniente del Regimiento de Inf.^a de Lima e Ing.^o
voluntario, encargado del Detalle de las Obras de Fortificacion de esta Capital y Pla-
za del Callao.

Certifico: Fue los mil noventa y tres pesos siete reales
que contiene la Anterior Relacion con los mismos que se han investi-
do por disposicion del Sr. Comandante de Ingenieros, y pagado con

intervencion del Senor Don Francisco Miangolarra, Comis.^o de Fu-
xa, Ministro de Hacienda y Marina, en la expresada obra; y p.^a
como doy la presente en la Plaza del Callao à treinta de Septie-
bre de Mil Ochocientos trece.

Y 13

Molina Recm. de Miangolarra Juan Ballerero

