

Estacada

de la Playa

Mayo de 1784

*Quaderno 3**

Comisaria de guerra

de

Relacion enq. manifiesta el importe de las tablas de alerce que
sean compradas a D. Felis Sierra p.^a arzon veinte y ocho Cuarterolas
p.^a llevar la Aguada a los Puertos de la Ysla de S.^a Lorenzo que
estan axamcamos Piedra p.^a la Nueva estacada q.^e se esta constru-
yendo de canto de la Carra de Alercas y Canacacas del Rey, con
especcion de su valor de cada una y numero de ellas

Por ochenta y dos tablas q.^e se consumen en
hacer Cuarterolas p.^a la obra expresada
compradas a otro sujeto a razon de tres r.^e
cada una importan

40

30

Mig.^o de Asturias Sub. de Inf.^a y Gobierno Fiscalario
y en Capado del Detall de estas R.^{as} Obras
Certifico q.^e la Cant.^a de treinta y seis r.^e es la misma
q.^e debe abonarse al interesado p.^a el importe de las Tablas
p.^a la obra expresada y p.^a q.^e conste lo firmo en la Plaza del
Callao a 8 de mayo de 1784.

N. B.

Con mi intervencion

Manuel Asturias

Ant. Canabate

Man. de Tagle
Francisco

Recivi del Sr. D.^o Josef Manuel de Tagle Frangoa Co-
misario de P.^a y U.^a de R.^a Har.^a treinta pesos y seis Ra-
les, por el importe de Ochenta y dos tablas de alerce q.^e le he
vendido a razon de tres reales cada una, p.^a los fines q.^e se ex-
presan en la anterior Certificacion, y p.^a q.^e conste lo firmo en
la Comdaria de P.^a en 8 de Mayo de 1784.

Son 30 p. 6 r. D. Felis de Sierra

Los jornales q. han de ser pagados los siguientes

	Dias	Valor	l ^o	rs
Maestro Juan Buro	8	10	6	2
José Kamias	8	16	10	0
Juan Benveni	8	16	10	0
Carimino V. Mig.	8	16	10	0
Clemente Ola Olba	8	16	10	0
Freyrigo Bonet	8	16	10	0
José Domingo	8	12	6	0

Expresion de jornales	Valor	l ^o	rs
Por 8 ^{os} jornales a	16	30	0
por diez dhor	16	17	0
por cinco dhor	10	6	2
p. ^a quatro dho.	12	6	0

50 6

Mig. Estimiana Subten. de Infanteria y Oficiario Voluntario y capado de las K. obras y fortificacion de Callao

Confio q. la Caridad y cinquentay nueve p. seis m. avaisa se expresan a la misma q. debe abonarse al Maestro y Oficiales de Carpinteria por el trabajo que han de ser pagado en dha. K. obra la q. se ha executado por el Sr. D. Antonio Canabate Ten. de Infanteria y Oficiario Voluntario de las K. obras con intervencion del Sr. D. Manuel de Sagle Comisario de Guerra y para q. Comite fiamos y en el Naio de 1784. En esta Plaza

El R. P. de El Callao

Con mi intervencion

Art. Canabate

Man. de Sagle
Sagala

Miguel Estimian

Recivi del Sr. D. José Manuel de Sagle Zaraga Comisario de Guerra y ministro de R. Hacienda, Cinquenta y nueve

Relacion en que se manifiesta los Jornales, que han deuengado
 Maestros y Oficiales, y Carpinteria, empleados en la N.ª obra
 de la casa que se esta construyendo en la Playa El Callao pa-
 ra quando ella sea, que viubo el Administracion y Rentas y
 acaes el Rey en esta semana, que comenzo, Martes qu-
 ien el Mayo, y acabo Sabado ocho el dho con expaccion el que
 ella se ha executado, y es Araben.

Primero se han avornado treinta corte
 en veinte mangles, y lo que se han echo quarenta
 estacas, y quatro banas el largo cada una, y en dhas
 se han labrado el mismo numero y puntas tam-
 bien se les ha benido un runcho, en las Cabezas
 para que haban el golpe el Martinete, y quedan
 clabadas cincuenta, se han puesto, quatro Riv-
 tras y Luma y cinco banas el largo, en las que
 se han echo seventa barreros, y quedan clavado
 con el mismo numero el clavo, y dies y seis, a dies
 y siete pulgadas, y se sigue trabajando

Los jornales q. han de ser pagados los siguientes

	Días	Valores	℞	℥
Maestro Juan Buro	5	10	6	2
José Ramirez	5	16	10	0
Juan Beauverri	5	16	10	0
Carimino V. Mig.	5	16	10	0
Clemente Ola Olida	5	14	8	6
Freyrón Bonet	5	14	8	6
José Domingo	4	12	6	0

Expresion de jornales

Por 15 jornales a	16	30	0	0
por diez dhor	14	17	0	0
por cinco dhor	10	6	0	2
por quatro dhor	12	6	0	0
		59 6		

Mig. Estaimiana Subten. de Infanteria y Ingeniero Voluntario y
 cargo de Al. Tal. de las R. obras y fortificacion. El Callao 1812

Confieso q. la cantidad de cincuenta y nueve p. seis m.
 arriba se expresan es la misma q. debe abonarse
 Maestro y Oficiales de Carpinteria por el trabajo q.
 se ha de ser pagado en dha. R. obra la q. se ha executado
 por el Sr. Antonio Canabate Ten. de Infanteria y
 eno extraordinario de R. executado con interbencion de
 José Man. de Fagle Comisario de Guerra y los Capitanes
 J. N. y Ministro de R. Hacienda y para q. Com. te
 firme y en el Callao a 17 de Mayo de 1812 En esta P.
 de B.

Art. Canabate
 Con mi intervencion Miguel Estaimiana
 José Man. de Fagle
 Varago

Recivi del Sr. D. José Manuel de Fagle Varago Comisario
 de Guerra y Ministro de R. Hacienda, cincuenta y nue

N^o 1^a A.

relacion enq^{se} se manifestaron los Formales q^e un Del enq^{se} el m^o
 Oficiales de Carpinteria empleados en la N^o Obra de Encañada q^e
 esta construieron en la Playa del Callao p^a M^o Guardo de la
 era q^e vive de administrac^o de Rentas y Oaxacas del Rey
 esta semana q^e comenzo Lunes Dies de Mayo y Acabo
 viernes Catorce de Dho. con expreccion de lo en ella vea epe
 dao y en Arreasea



tl.

Se han arre
 mado p^a las Caxenas veinte lumbas de largo
 de cinco varas formandoles sus puntas
 adunandoles adhas sus varchios p^a q^e Rucira
 el golpe del Manturete y quedan clavadas
 esta semana en su lugar cuarenta en
 cad. Tambien vean puesto cuatro p^a ortias
 de largo de cinco varas cada una en
 las q^e vean ocho pesencia varchios y se
 han clavado el mismo numero de Clabos
 de quinze a dies y veis pulgadas y ve. Cien
 travasario

no...
 E...
 ...

Sumas q' han de pagarse por Operario siguientes

Dias para Feros N.

Mra. Juan Buco	5. a. 40. 6. 20
Fref. Hammes	5. a. 36. 30. "
Fref. Berben	5. a. 46. 40. "
Cacimiro S. Mig.	5. a. 36. 40. "
Clemente Carliva	5. a. 44. 48. 6.
Fref. Dominguez	5. a. 32. 17. 4
<u>Coppez de Formales</u>	<u>52. 4</u>

Los 55 Formales

a. 36. 30

Los 5. Mo.

a. 44. 48. 6.

Los 5. Mo.

a. 32. 17. 4.

Los 5. Mo.

a. 40. 46. 20.

52. 4

D. Nro. Excmo. Sr. Sub. de Infancia Ingeniero Don
y Encargado del Detalle de las Reales Obras de
Fica. del Callao V. B.

Excmo. Sr. la Com. de circunvalacion y de p. cuatro
de Armas de guerra en la misma q. debe a
marce al mro y oficiales de Camp. p. el tra
q. tienen de sergato en dia. p. obra q. sea ex
tado p. disposicion del Comand. e ingeniero
Ant. Canabate Mro. de Infancia. Extraord. de
Reales Operarios con interbencion de D. Felipe
de Caple Comis. de Guerra de la Excmo. de
V. B. y Ministros de la Hacienda y p. q. con
las firmes en esta Plaza del P. Capite del
Callao el 14 de Mayo de 74.

V. B. Ant. Canabate Con su interbencion Miguel Estuñan
Don. Man. de Hago
V. B.

Recibi el 8.º de Jph. Man. de Fagle Naraga comisa.
agüa y uirna de Lav. lo finquero y de p. qu
año 17.º se dice en la Relación antecedente para lo
fing.º en ella se expresan. Comisaria agüa 14 de
Mayo de 1784.

Son 52 p. 4 p. } + Juan Buzio

Ante m
Juan Ant. Vidal
Cofre de Har

Relazion enq.^{ta} se manifestan las Taxas de
 Azemio q.^{ta} se an executado p.^{ta} la 2.^a Obra de la
 Estacada q.^{ta} se esta construyendo en la Playa del
 Callao con expresion del Importe de cada Taxa y es a
 saber.

Para formar la citada q.^{ta} sostiene Peros Real
 al Martiride se an atzerrado dos Alfajas
 de a ocho Varas de Largo con tres Mos. en ca-
 da una, p.^{ta} q.^{ta} resulten sus Tabloner q.^{ta} son
 numerarios y componen los sus Mos. de azemio
 quarenta y ocho Var.^{as} q.^{ta} azaron de veinte
 y quatro Var.^{as} pontarea haren dos taxas, y
 pagandose a dos Peros cada una importan 4000000000

D.^{no} Nro. Estimiana cub.^{ta} de Infant.^a Ingen.^o Volunt.^o
 y encargado del detall de las 2. obras de Fortificac.^{on} del Callao

Certifico q.^{ta} la Cantidad q.^{ta} arriba se expre-
 sa es la misma q.^{ta} deu abonarse al Sr. D.^{no} Pina
 y su Compan.^{ia} por el Trabajo q.^{ta} tiene deucargado en el
 azemio q.^{ta} va expresado y p.^{ta} q.^{ta} conk y pueda apre-
 tar esta Cantidad lo firme a 14 de Mayo de 1784

Con mi intervencion

Nro. Estimiana

et. Canabate

M. de la Cruz
 Alaraga

(3)

(3)

Recibo del Sr. D.^{no} Pina

Fagle Traxaga loz quatro p.^o q.^o se dicen en la Relaci-
on antecedente por loz King q.^o en ella se expre-
san. Com.^a agna 14 de Mayo 1784

Son 4 p.^o ~~X~~ Jose Ramirez

N^o 7 - C.

71

Delaz. en que reman fiellan los Tornales que han desengado, el Mac-
co, y Oficia. de Capitecia, empleados en la P. Obra destinada que ve-
dta construyendo en la Playa del Callao, para el Puerto de la Casa g.
ciabe de Administracion. de Pemas, y Barracas del Rey en esta semana g.
comenciò lunes 17. y acaba labado 22. de Mayo con el precio. de lo que en ella
se ha consumido, y en avasent.

Señalada... Sehan alernado, por las Cabezas, quarenta
Mangles de largo de cinco varas, y media: forman-
dole un puntal, y asimismo de adhar un Tuncha
para que Niban el golpe del Marinete, y quedan
clavadas esta semana en su lugar en cuenta para
Dña. Sehan curado catorce Troinos de largo de dos
varas un ganeto en cuadro sin pulgadas, estos p.
que Niban los mangles en que se forma el Orzado
para el manejo del Marinete, y se sigue travajando.

Tomatev que han desengado los Operari. siguientes.

	Dias.	Valor.	Por.	Re.
Mtro Juan Buzo	5	à 40	6.	2.
José Ramirez	5	à 46	10.	
Juan. Censeñal	5	à 46	10.	
Calimiro V. Miga	3	à 46	26.	
Clemente de la Oliva	5	à 44	28.	6.
José Dominguez	4	à 42	46.	6.
				47. = 6.

Expres. de Tomatev.

Por 13. Tomatev	à	46.	26.	
Por 5. Vnos	à	44.	28.	6.
Por 4. Ayoncedo	à	42.	26.	6.
Por 5. Vnos	à	40.	26.	2.
				47. = 6.

D. Miguel Circuniana Sublt. e Infam. e Ingeniero Voluntario, y on cargo de el Dorall. de la R. Obra, y fortific. de el Callao.

Testifico que la Comidad de quarenta y cinco p. veiv Na. que arriba ocupaban esta misma q. dese aboriaro a Mtro. y Operari. de Caspi por el trabajo q. rieron desengado en dia 4. de Obra la que se executo a dispos. de D. Antonio Canabate Mestr. e Infam. e Ingeniero en cargo de el Dorall. de el Callao, y Comand. en este Reyno, con interese de D. Don Manuel de Saavedra Comand. de guerra de el Dorall. de el Callao, y para q. conste la firmo en la Plata de el Callao en 22 de Mayo de 1764.

V. B. *Ant. Canabate* Con mi Intervencion *Miguel Circuniana*
Juan Man. de Saavedra

Recibi el 8. de Mayo de 1764. Jph. Juan.

Tabla Franaga com.^o agüna y uirtus en. Lan.^{ra}
ly quaxenta y lica p. sig. x. q. de dian en la pla
cion antecedente para ly ting q. en ella de co.
prevan. Comivaria agüna 22 de Mayo a 1784.

Son 47 p. 6 x. 3



Antonio B. B. B.



Declaracion en que se manifiestan los Formales q̄ han devenido
al M̄o y Oficiales de Carpinteria empleados en la D^a Obra de Eraca-
da, que se está construyendo en la Playa del Callao, para Resguardo
de la Casa que sirve de Administracion de Ventas y Puercas
del P^o en esta Semana, que comenzó Lunes 24^o de Mayo, y acabo
Sábado 28^o de dho, con expreccion de lo que en ella se ha executado
y es a Saver.

B

N.º 9

Simexamente se han acerrado
por ambas Caverzas veinte Manos
de Largo de cinco varas, y media forman-
dotes sus puntas e riniendotes sus Sum-
chos para q̄ Riban el golpe del Martinete
y quedan clavadas en esta semana ciento
Eracas para las q̄ se han echo ocho tori-
nos del largo de dos tercias, su querso un
quadro de seis pulgadas, enos para q̄ Riban
los Manos en que se forma el Estrado
q̄ el mango del Martinete; tamb, se han
puerto tres Viertras, las q̄ se han clavado
con 60^o clavos de 26^o a 27^o pulgadas
y se sigue trabajando.

Sornales que han Devengado los Operarios y quientes.

	Dias.	Valor P ^o	P ^o
M ^{ro} . Juan Bucio	6 ^o a 10 ^o	7 ^o	4 ^o
José Ramirez	6 ^o a 16 ^o	12 ^o	-
Fran ^{co} Berrelli	6 ^o a 16 ^o	12 ^o	-
Clemente de la Oliva	6 ^o a 16 ^o	10 ^o	4 ^o
José Dominguez	5 ^o a 14 ^o	8 ^o	6 ^o
Mariano Dominguez	3 ^o a 16 ^o	6 ^o	1 ^o
		<u>56^o</u>	<u>7^o</u>

Expresion de Sornales

Por dove Sornales	a 16 ^o	22 ^o	-
Por catorce Sornales y medio	a 16 ^o	25 ^o	3 ^o
Por vein Sornales	a 10 ^o	7 ^o	4 ^o
		<u>56^o</u>	<u>7^o</u>

D. J. L. Miguel Estuñiñana Subt. de Infam. a Ingeniero Voluntario
y encargado del Detall, de la P.^a Obra de fortificacion del Castillo g.^o

Justifico que la Com. de Siquema y sus p.ens
cabe reales, que arriba se expresa es la misma que del
abonarse al M^{ro} y Oficiales de Carpinteria por el tra
lo que tienen devengado en dita P.^a Obra, la que se ha
ejecutado por disposicion de D. Antonio Canabate, Ofi
de Infanteria Ingeniero Extraordinario de lo Exercito de S. M.
y Comand^{te} en este Reyno, con intervencion de D. José Estuñiñana
de Tagle Comisario de Guerra, y univieros de D. Estuñiñana
de los Exercito de S. M. Sparague como la firmo en la
ra del Castillo en 29^o de Mayo de 1782.

P. B.

Ant. Canabate / Con mi intervencion / Miguel Estuñiñana
Man. de Tagle / Maraga

Recibi el d. 2.º de Mayo de 1782

10

Tragte Maraga con pagua y uirino con. Han son
loz cinquenta y seis p. hoo x. q. de dicen en la relacion
antecedente para loz finy 7. en esta de expresam. co-
municacion pagua 29 de Mayo de 1784.

Son 56 p. 7 x. ?

CELORRUBIA

Antem

San Juan de los Rios
San Juan de los Rios
Epope. de Har...

Relacion de las Gratificaciones, que han devenido el Cabo de
 Brigada, y Preos, que se han empleado en la obra de la nueva
 Estacada, que se está construyendo delante de la Cava de Guaraia maion
 y Barracas del Rey con el numero de Preos, y valor de cada uno goza.

Dias de Mayo	Numero de Preos	Gratificaciones	Preos	Reales
--------------	-----------------	-----------------	-------	--------

	1				
Domingo	2				
	3				
	4	30	a	+	1
	5	30	a	+	1
	6	30	a	+	1
	7				
	8	30	a	+	1
Domingo	9				
	10	30	a	+	1
	11	30	a	+	1
	12	30	a	+	1
	13				
	14	30	a	+	1
	15				
Domingo	16				
	17	30	a	+	1
	18				
	19	30	a	+	1
	20				
	21	30	a	+	1
	22	30	a	+	1
Domingo	23				
	24				
	25	29	a	+	1
	26	30	a	+	1
	27	30	a	+	1
	28				
	29	30	a	+	1
Domingo	30				
	31				

Cabo de Preos Antonio Moxera, por dias y veid
 Dias de Gratificacion a Real cada Dia, importan. 2

31	7	+
----	---	---

Riquel Estrimiana Subteniente de Infanteria, Ingeniero Voluntario

encargado del Derall' de la D^a Obra de Fortificacion del Callao &c.

Certifico que la cantidad de treinta y un pesos siete reales y medio, que en esta Relacion se expresa, es la misma, que importa las Gratificaciones dadas a los Prevos y cabos de **Orugada** en dicha D^a Obra; la que se ha executado por Disposicion de D^o Antonio Canabate Teniente de Infanteria Ingeniero Extraordinario de los Exercitos de S. M. y Comandante en este Reyno, con intervencion de D^o Josef Manuel de Taole, Comisario de Guerra, y Ministro de Real Hacienda de los Exercitos de S. M.; para que corra la firme en la Plaza del Callao a, 29, de Mayo de 1784.

v. l.

Ant^o Canabate

Con mi intervencion

Miguel Estrada

[Signature]

Man. de Taole
Taole

[Signature]

[Signature]

Recabi del Sr. D^o Jph Juan de Taole Paraga Com^o Regido y Ministro del Real H^o de Guerra y un p^o siete y medio v. q. se dice en la Relacion antecedente para que firme y q. en ella se expresan. Comisario de Guerra del Callao a 1784.

Son 34 p^o 7/2 v. l.

Al Tuego y como tenigo el C^o de Provis^o

Jph Paraga
[Signature]

Art.º Carrabate Faciente de Inf. e Ingeniero Coronel de los Reales de
Callao y Comand.º de Fco Cuerpo en este Reyno

Certifico q. D.º Nicolas Reynaga Sobos Plante de las R.º Obra
del Callao, ha cumplido puntualm.º a ellas cumplidos con todos
los encargos q. ha puesto a su cuidado el Ingeniero del Detall
desde el dia primero de mayo asta treinta y uno de dho. y q. q. pueda
aproximar el Sueldo q. Dix de treinta p. por la No.º en Lima
a 31 de Mayo de 1784

Art.º Carrabate
[Signature]



Recovi del Sr. Comis.º de Puena y ministro de S.º Juan a trece
para presentaciones al Sueldo q. levo, por Sobos Plante
de las R.º Obra y para q. conee lo firme oy 31 de mayo
de 1784

Nicolas Reynaga
[Signature]

SAN B.º
[Signature]

D. Ant.º Cañabate Thronante de Inf.º e Ingeniero Placido de los Cortes de S. M.
y Comand.º de dho Cuerpo en este Reyno:

Certifico q.º el Sub.º de Inf.º e Ingeniero Placido de los Cortes de S. M.
de Inf.º de dho. por Sup.º Decretos del Excmo. Sr. Rey, ha
estado empleado en las P.º Obras del Callao en todo el mes
de la fha y p.º q.º se da por la practificacion de treinta p.
q.º mensualmente tiene asignado con la P.º en Lima a
D.º de Mayo de 1764.

Ant.º Cañabate

Decreti del Sr. Comis.º de Puertos y Ministerio de A.º de
treinta pesos por la Practificacion q.º se da por la P.º
y para que corra lo fha de Inf.º e Ingeniero Placido de los Cortes de S. M.
de Mayo de 1764.

San Blas p.º +

Miguel Caximiana

N.º 14 H

14

Recivi del Sr. Gr. Josef Manuel de Taple
Comisario de Guerra del Sr. Pr. Excmo la cantidad
de veinte p. por la Gratificac. q. tengo de ven-
gada en el presente mes de la Tercera.

Lima y Mayo 31 de 1784.

Donde p.º

+ Ant. Canabatey

